

GMINA PODDĘBICE
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 43 8710702
NIP 8281355100, REGON 730934387
e-mail: gmina@poddebice.pl
e-PUAP: /umpoddebice/SkrytkaESP

Raport z monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016 - 2023



BURMISTRZ
Sęczkowska
Piotr Sęczkowski

2022

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Wprowadzenie | 4 |
| Cel opracowania | 4 |
| Założenia metodologiczne | 4 |
| 2. Analiza procesu zarządzania i konsultacji Programu | 5 |
| 3. Analiza sytuacji Gminy | 7 |
| 4. Analiza zmian stanu obszaru objętego procesem rewitalizacji | 10 |
| Główne problemy strefy społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przed wdrożeniem Programu | 11 |
| Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć | 12 |
| 5. Stopień realizacji PR pod względem rzeczowym | 18 |
| 6. Monitoring finansowy | 21 |
| 7. Wnioski i analiza czynników ryzyka oraz uwarunkowań wpływających na możliwości realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji | 25 |
| Spis tabel | 26 |
| Spis ilustracji | 26 |

1. Wprowadzenie

Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 został przyjęty *Uchwałą Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Poddębice z dnia 16 grudnia 2016 r.* i jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez Gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze. Dnia 24.01.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wydała pozytywną opinię o zgodności Programu z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Cel opracowania

Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia i podsumowania zebranych danych dotyczących okresu objętego ww. Programem Rewitalizacji zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz określenia stopnia realizacji przedsięwzięć zawartych w programie zgodnie z ustalonymi celami strategicznymi oraz założonymi kierunkami rozwoju. Wśród szczegółowych celów opracowania można wymienić:

- gromadzenie informacji o rewitalizowanym obszarze i procesach, jakie na nim zachodzą;
- identyfikacja nowych tendencji i procesów zachodzących na obszarze rewitalizacji;
- obserwacja długoterminowych trendów rozwojowych;
- ostrzeganie o nieprawidłowościach zachodzących przy wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji;
- wykorzystywanie pojawiających się szans, np. w związku z nowymi formami dofinansowania przedsięwzięć.

Założenia metodologiczne

Jako monitoring (monitorowanie) definiuje się procedurę systematycznego sprawdzania i kontroli, czy Program jest realizowany zgodnie z założeniami. W ramach monitoringu sprawdzeniu podlegają postępy w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zmiany stanu obszaru rewitalizacji - analizowane są występujące na nim zjawiska kryzysowe, problemy i potencjały. Monitorowanie wdrażania zapisów dokumentu jest podstawowym warunkiem realizacji określonych w nim celów oraz stanowiącym o jego sukcesie. Monitoring ma również służyć weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami.

Istotnym zadaniem jest również ocena aktualnej sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej Gminy oraz założeń, które mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji gminy, regionu i kraju w odniesieniu do okresu przed przystąpieniem do PR. Za wyjściowy rok, względem którego dokonana została analiza porównawcza, przyjęty został 2014, dwa lata przed wdrożeniem Programu Rewitalizacji. Rok 2023 był ostatnim rokiem wdrażania PR i jednocześnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończeniem pierwszego okresu pełnej funkcjonalności PR.

W opracowaniu zawarte zostały dane o projektach rewitalizacyjnych zaprezentowane w tabelach raportujących. Tabele powstały poprzez scalenie informacji cząstkowych,

stanowiących podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz projektów realizujących typy pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w PR. Zaprezentowano także dane odnoszące się do wskaźników obserwowanych na każdym z trzech wyznaczonych obszarów rewitalizacji na przestrzeni 9 lat pozwalające na obserwację kierunku zmian.

Operatorem rewitalizacji w Gminie Poddębice jest Urząd Miejski w Poddębicach. Za powodzenie i wdrażanie Programu, jako podmiot odpowiedzialny wyznaczony został Burmistrz Poddębic. Burmistrz Poddębic powołał w 2017 r. Zespół ds. Realizacji Programu Rewitalizacji, w którego składzie znajdują się:

- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
- Przedstawiciel przedsiębiorców,
- Przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Do zadań Zespołu należało wykonywanie zapisów Programu Rewitalizacji w zakresie osiągania celów, realizacji działań w sferze infrastrukturalnej i społecznej w założonym horyzoncie czasowym, w szczególności dotyczących efektów synergii realizowanych projektów, nadzorowanie współpracy z partnerami, wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej oraz zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą działania rewitalizacyjne

Proces rewitalizacji dotyczy różnych obszarów, dlatego realizowany jest przez podmioty reprezentujące różne sfery. Za koordynowanie całości prac, pozyskiwanie dofinansowania na projekty rewitalizacyjne, wspieranie wzrostu partycypacji podmiotów prywatnych włączających się w procesy rewitalizacji, zapewnienie poprawności w zakresie realizacji zamówień publicznych, zasad konkurencji i ochrony środowiska, jak i przeprowadzania procesu monitoringu oraz wdrażania ewentualnych zmian w dokumencie, odpowiada Urząd Miasta. Monitoring realizacji Programu był prowadzony na poziomie realizacji poszczególnych projektów, tj. na poziomie produktów i rezultatów poszczególnych projektów oraz w układzie całościowej oceny postępów Programu. Wyniki monitoringu, przedstawiane zostały w formie rocznych sprawozdań z realizacji Programu i są podstawą oceny postępów realizowanego.

2. Analiza procesu zarządzania i konsultacji Programu

Do monitorowania wdrażania PR oraz jego poszczególnych elementów powołano Zespół ds. Monitoringu, który zajmował się bieżącą analizą danych ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacją całego Programu, mającą na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej stwierdzonymi założeniami i celami. W skład Zespołu wchodzi:

- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
- Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
- Przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zebrania Zespołu ds. Monitoringu Gminy Poddębice odbywały się regularnie raz na rok. Ponadto istniała możliwość częstszych spotkań. Informację o spotkaniach i podjętych działaniach przez Zespół przedstawia poniższa tabela:

TABELA 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. MONITORINGU

| Data spotkania | Tematyka poruszana na spotkaniu/ problemy | Opis podjętych działań partycypacyjnych |
|----------------|---|---|
| 05.12.2017 r. | Omówienie celów i kryteriów ewaluacyjnych Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 17.05.2018 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 16.11.2018 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 12.06.2019 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 18.12.2020 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 05.03.2021 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 15.10.2021 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |
| 29.04.2022 r. | Omówienie i ocena zrealizowanych projektów wg. kryteriów ewaluacyjnych. | Konsultacje z przedstawicielami: przedsiębiorców i ngo, a także prezentacja informacji na sesji Rady Miejskiej w Poddębicach. |

Źródło: dane z Urzędu Miasta w Poddębicach.


Podczas trwania Programu Zespół spotkał się 8 razy, wszystkie spotkania były wcześniej planowane.

Zespół ds. Monitoringu odpowiadał za opracowanie sposobów ewaluacji przebiegu realizowanych projektów rewitalizacyjnych, monitorowanie prognozowanych wskaźników rezultatu dla każdego projektu, porównywanie osiągniętych wskaźników rezultatu w odniesieniu do celów całego Programu, w szczególności dotyczących synergii projektów, zbieranie opinii partnerów Programu na temat przebiegu jego realizacji oraz formułowanie wniosków dotyczących zagrożeń w realizacji Programu, a także konieczności aktualizacji wskaźników i celów.

3. Analiza sytuacji Gminy

W ostatnich latach stan liczby ludności w Gminie Poddębice uległ niewielkiemu zmniejszeniu. W roku 2016 Gminę zamieszkiwały 15 747 osoby, a w 2021 r. – 15 224 osoby (spadek o 523 mieszkańców). W 2021 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 62,4% ludności, 14,2% osób było w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% ludności stanowiły osoby starsze w wieku poprodukcyjnym. Z poniższego zestawienia wynika, że w analizowanych latach w strukturze wiekowej zwiększył się udział osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszył się udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.


WYKRES 1. LICZBA OSÓB W GRUPACH FUNKcjONALNYCH W LATACH 2016-2021



Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.

Zjawisko zachodzących zmian demograficznych, w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego i wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym, jest charakterystyczne dla całej Polski. Również w Gminie Poddębice odnotowuje się w ostatnich latach stały wzrost liczby osób starszych. Współczynnik obciążenia demograficznego, liczonego jako stosunek liczby dzieci (0-14 lat) i osób w starszym wieku (65 i więcej lat) do liczby osób w wieku 15-64 lata, dla Gminy Poddębice wykazuje tendencję wzrostową, co potwierdza wzrost liczby osób starszych i zjawisko wydłużania się życia mieszkańców Gminy.

WYKRES 2. WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STARSZYMI W LATACH 2016-2021




Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł na przestrzeni 6 lat o 4,8 punktów, przyjmując w 2021 r. wartość 29,7. Jest to o 0,7 punktu procentowego więcej od wartości ustalonej dla Polski, ale mniej od wartości wyliczonych dla województwa łódzkiego i powiatu poddębickiego.

Stale zmniejszający się stan ludności w Gminie wynika przede wszystkim z utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego. W analizowanych latach wskaźnik wykazuje coraz niższe wartości ujemne. W 2021 r. odnotowano 8,1 urodzeń żywych na 1000 ludności, a wskaźnik zgonów na 1000 ludności w tym okresie wynosił 13,9. Niepokojące jest zjawisko stopniowego przyrostu drugiego wskaźnika. W Gminie Poddębice od 2016 r. liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. W roku 2021 przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł -5,9, co jest drugą najniższą odnotowaną wartością na przestrzeni kilku ostatnich lat. Rekordowo niska wartość została osiągnięta w 2020 r. ze względu na zwiększoną umieralność ze względu na pandemię COVID-19 oraz bardzo niską liczbę urodzeń.


WYKRES 3. URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYRÓST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI W LATACH 2016 - 2021



Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.

Również saldo migracji w Gminie Poddębice od dłuższego czasu utrzymuje się na ujemnym poziomie, co świadczy o ciągłym odpływie mieszkańców Gminy. Najniższą wartość salda migracji osiągnięto w 2019 r. (-83). Sytuacja Gminy nie jest korzystna, widoczna jest potrzeba podjęcia działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy i jej promocji oraz podjęcia starań o polepszenie jakości życia mieszkańców.


WYKRES 4. LICZBA ZAMELDOWAŃ I WYMELDOWAŃ ORAZ SALDO MIGRACJI W LATACH 2016-2021



Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.

Zgodnie ze stanem na 2021 r. w Gminie Poddębice było zarejestrowanych 413 osób bezrobotnych na 9 505 osób w wieku produkcyjnym. W analizowanym okresie znacząco spadł udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym z 6,0% w 2016 r. do 4,6% w 2021r. Poprawa sytuacji na rynku pracy jest widoczna również w ilości osób pracujących przypadających na 1 000 osób w wieku produkcyjnym, która z 264,1 osób w 2016 r. wzrosła do 282,8 w 2021r.

WYKRES 5. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE PODDĘBICE W LATACH 2016-2021



Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.

Ograniczenie poziomu bezrobocia w Gminie Poddębice świadczy o sukcesie i skuteczności działań uwzględnionych w PR i poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Niekorzystne zmiany widoczne w strefie społecznej, choć dotyczące wielu gmin w Polsce, są niepokojące ze względu na swoje natężenie i będą wymagały podejmowania dalszych działań naprawczych w przyszłych Programach.

4. Analiza zmian stanu obszaru objętego procesem rewitalizacji

Po uwzględnieniu wielu czynników oraz przeprowadzeniu krytycznej analizy wyników badań oraz wniosków podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji, za obszar wymagający rewitalizacji wskazano teren, którego granice wyznaczają: od północy ulice Łódzka, Łęczycka i Miła, od wschodu ulice Radosna i Wiejska do ul. Przejazd, od południa kolejno ulice Targowa i Mickiewicza oraz granica miasta wzdłuż kompleksu basenowego. Zachodnią granicę obszaru wyznaczają ulice Mickiewicza, Przejazd oraz Południowa do ulicy Łódzkiej. Wyznaczony w Programie obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 0,91 km², co stanowi 0,4% powierzchni Gminy. W czasie przygotowywania Programu zamieszkiwały go 2983 osoby tj. 18,8 % ogólnej liczby mieszkańców. Przy wytyczaniu obszaru rewitalizacji brane były pod uwagę, z jednej strony, koncentracja negatywnych zjawisk, z drugiej realny potencjał tego obszaru do generowania czynników prorozwojowych.

MAPA 1. STREFA PRZEZNACZONA DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH



Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023.

Obszar jest spójny przestrzennie, kumulował negatywne zjawiska takie jak wysoki poziom bezrobocia i dużą ilość osób korzystającą z pomocy społecznej występowanie przemocy w rodzinach, wysoki poziom przestępczości, szybki przyrost liczby osób starszych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, niski poziom przedsiębiorczości, malejący udział osób w wieku produkcyjnym w ogóle mieszkańców, słabo rozwinięta baza turystyczna, oraz słabe skomunikowanie obiektów wymagających rewitalizacji z pozostałymi obszarami miasta.

Główne problemy strefy społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przed wdrożeniem Programu

Przed wdrożeniem Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023, w strefie społecznej Gmina Poddębice zmagala się w największej mierze z następującymi problemami: wysokim poziomem bezrobocia i dużą ilością osób korzystających z pomocy społecznej, występowaniem przemocy w rodzinach, wysokim poziomem przestępczości i naruszeń prawa, niską aktywnością społeczną mieszkańców, szybkim przyrostem liczby osób starszych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym oraz brakiem oferty spędzania czasu wolnego.

Strefa gospodarcza i funkcjonalno-przestrzenna rewitalizowanego obszaru borykała się z licznymi problemami, m.in. problemem niskiego poziomu przedsiębiorczości, malejącym udziałem osób w wieku produkcyjnym w ogóle mieszkańców, słabo rozwiniętą bazą

turystyczną, zdekapitalizowaniem, a w konsekwencji zanikiem funkcji dawnego ośrodka sportu i rekreacji, słabym skomunikowaniem obiektów wymagających rewitalizacji z pozostałymi obszarami miasta, a także brakiem ładu przestrzennego oraz degradacją techniczną zabudowy. W wyznaczonym obszarze występuje najwyższy odsetek budynków wybudowanych przed 1970 r., zdegradowany obiekt rekreacyjno-turystyczny oraz wymagające modernizacji między innymi drogi dojazdowe, przedszkole, gimnazjum i hala sportowa.

Do negatywnych zjawisk występujących w strefie środowiskowej Gminy Poddębice można było zaliczyć słabe wykorzystywanie bogatych zasobów wód termalnych, bez zastosowania technologii ekologicznych i energooszczędnych.

Negatywne zjawiska techniczne występujące na terenie gminy to przede wszystkim: degradacja części budynków użyteczności publicznej, liczne bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej utrudniające uczestnictwo w życiu społecznym osobom starszym i niepełnosprawnym, zły stan techniczny części zasobów mieszkaniowych oraz zły stan elewacji części miejskich zasobów mieszkaniowych rzutujący na estetykę przestrzeni publicznej.

W celu poprawy sytuacji w ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano szereg działań naprawczych. W Programie zawarto 5 przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 12 działań uzupełniających zadania inwestycyjne zapewniające komplementarność inwestycji na obszarze rewitalizowanym obejmujące m.in. turystykę zdrowotną, aktywizację mieszkańców, polepszenie jakości kształcenia, cyfryzację, wsparcie rodzin i seniorów, modernizację budynków oraz budowę i przebudowę ulic.

Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć

Program Rewitalizacji zawiera 5 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadają w sposób pośredni lub bezpośredni na zdiagnozowane problemy. Ponadto w PR planuje się realizację 12 projektów uzupełniających związanych w głównej mierze z poprawą stanu infrastruktury technicznej (w tym drogowej), budynków (w zakresie estetyki, stanu technicznego i efektywności energetycznej) oraz dostępności cyfrowej usług. Dodatkowo uwzględniono projekty miękkie odpowiadające na potrzeby seniorów i rodzin, mające na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców.

Na potrzeby weryfikacji stopnia realizacji przedsięwzięć przyjęto skalę oceny, której założenia oparto na zaleceniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących systemu monitorowania i oceny programów rewitalizacji oraz wytycznych Głównego Urzędu Statystycznego. W systemie monitorowania PR przyjęto następujące wskaźniki:

- **100%** – przedsięwzięcie zrealizowane;
- **75%** – przedsięwzięcie częściowo zrealizowane/ w trakcie realizacji;
- **25%** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w ciągu 12 m-cy;
- **0%** – przedsięwzięcie planowane do realizacji później niż w ciągu 12 m-cy.

TABELA 2. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

| I. Przedsięwzięcia podstawowe | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Data realizacji | Stopecień realizacji | Opis wykonanych działań |
| 1. | Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA) | 2021 | 100% | Projekt zrealizowany pn. „Siła motywacji”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.09.01.01-10-A010/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. |
| 2. | Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach | 2022 | 100% | Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-00 z dnia 13.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. |
| 3. | Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowej 2 | - | 75% | W 2018 r. zrealizowano część projektu, wykonano przyłącze geotermalne do budynku zasilane ze źródła geotermalnego. |
| 4. | Przebudowa/modernizacja hali sportowej i Gimnazjum | 2019 | 75% | Projekt w zakresie termomodernizacji budynku hali sportowej został zakończony i zrealizowany w 2019 r. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-00053/17-00 z dnia 05.11.2018 r. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 20.04.2022 r. Gmina Poddębice uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obejmującego przebudowę budynku szkoły (budynek byłego Gimnazjum). |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------------------|---|
| 5. | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 | 2022 | 25% | W 2017 wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Znajdował się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z bardzo ograniczoną kwotą ewentualnego dofinansowania, Gmina Poddębice nie miała możliwości zrealizowania zadania. W dniu 25.09.2020 r. – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. W dniu 25.02.2022 r. – Gmina ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Publiczne Przedszkole im. Króla Macjusia Pierwszego w Poddębicach w 2021 r. otrzymało dofinansowanie na budowę placu zabaw na terenie obiektu. |
| II. Przedsięwzięcia uzupełniające | | | | |
| 1. | W krainie przedszkolaka | | | |
| 2. | Lepszy start | | 75% | W 2022 r. Gmina Poddębice uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach którego oprócz działań w zakresie przebudowy, zaplanowano doposażenie pracowni w obiekcie, w sposób umożliwiający nauczanie eksperymentalne. |
| 3. | Drogi dojazdowe do kompleksu geotermalnego: | 2022 | a. 75% b. 100% | a. Projekt w trakcie realizacji zgodnie z umową z dn. |

| | | | | |
|----|--|------|------|---|
| | <p>a. od ul. Mickiewicza do zjazdu do Geotermii Poddębice</p> <p>b. rozbudowa ulic: Zielonej i Targowej</p> | | | <p>29.05.2020r. nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0017/19-00 o dofinansowanie projektu pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych Gminy Poddębice – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111020E" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>b. Projekt został zrealizowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Zielona – rozbudowana i przebudowana w 2017 r., - ul. Targowa – rozbudowana i przebudowana w latach 2020-21. |
| 4. | Przebudowa i rozbudowa dróg dojazdowych do kompleksu geotermalnego: ul. Jałowcowa, ul. Kochanowskiego i ul. Polna | | 75% | Projekt w trakcie realizacji. W dniu 17.11.2021 r. Gmina Poddębice otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. |
| 5. | Budowa teleinformatycznego systemu e-usług w Gminie Poddębice | 2018 | 100% | Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.07.01.02-10-0021/16-00 z dnia 08.09.2016 r. |
| 6. | Aktywizacja osób bezrobotnych | 2022 | 75% | Projekt w trakcie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach. |
| 7. | Rodzina pod parasolem | | 100% | Projekt realizowany zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A008/16-00 z dnia 24.11.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. |
| 8. | Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Balneologii w ramach turystyki zdrowotnej w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach | - | 0% | W 2021 r. nie podejmowano działań w ramach projektu. |
| 9. | Przystosowanie budynku | - | 0% | W 2021 r. nie podejmowano |

| | | | | |
|-----|---|----|------|--|
| | Internatu w Poddębicach do pełnienia funkcji turystyki zdrowotnej – bazy noclegowej | | | działań w ramach projektu. |
| 10. | Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie Domu Diennej Opieki Medycznej przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach | | 100% | Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr POWR.05.02.00-00-0106/15-00 z dnia 19.08.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach PO WER na lata 2014-2020. |
| 11. | Pomagajmy sobie | - | 0% | - |
| 12. | Aktywny Poddębiczanie | 20 | 100% | Gmina Poddębice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 zrealizowała projekt pn. "E-aktywni w Gminie Poddębice - bezpłatne szkolenia komputerowe". W ramach projektu realizowano szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców gminy, w tym w szczególności do osób z niepełnosprawnościami. |

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Zgodnie ze stanem na dzień dokonywania oceny, tj. 30 września 2022 roku (data dokonania oceny), w pełni zrealizowano łącznie 39% projektów. 33% przedsięwzięć posiada zaawansowany stopień realizacji lub zostały już rozpoczęte prace, a w 5,6% przypadków planowane jest przystąpienie do realizacji zadań w przeciągu 12 miesięcy. W 11 % przedsięwzięć nie zostały podjęte żadne działania. W ramach wszystkich podstawowych projektów rewitalizacyjnych podjęto działania zmierzające do ich realizacji i osiągnięcia zaplanowanych celów.

TABELA 3. PODSUMOWANIE STOPNIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

| | Odsetek przedsięwzięć zapisanych w PR, których stopień realizacji wynosi | | | | Suma |
|------------------------------|--|------|-----------------------------------|---|------|
| | 0% | 25% | 75% | 100% | |
| | 11% | 5,6% | 33% | 39% | 89% |
| | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| Numer przedsięwzięcia | II.8; II.9 | I.5 | I.3; I.4; II.2; II.3a; II.4; II.6 | I.1; I.2; II.3b; II.5; II.7; II.10; II.12 | |

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

W celu głębszej oceny skuteczności wdrożenia Programu Rewitalizacji przyjęto wskaźniki mające na celu porównanie stopnia realizacji przedsięwzięć w dniu oceny w odniesieniu do planowanych początkowo rezultatów:

TABELA 4. WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU I ODDZIAŁYWANIA

| Wskaźnik produktu | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|-----------------|------------------|--|
| Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów | ha. | 3,89 | 3,89 |
| Powierzchnia zrewitalizowanych pomieszczeń | m ² | 4079 | 4079 |
| Liczba utworzonych /zmodernizowanych miejsc rekreacji i wypoczynku | szt. | 2 | 2 |
| Liczba obiektów objętych termomodernizacją | szt. | 2 | 1 |
| Liczba obiektów zmodernizowanych na cele turystyki zdrowotnej | szt. | 1 | 0 |
| Wskaźniki rezultatu | | | |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | os. | 20 | 28 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu | os. | 15 | 28 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu | os. | 5 | 0 |
| Liczba osób objętych wsparciem | os. | 20 | 28 |
| Liczba nowych przedsiębiorstw ulokowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. | 2 | 2 |
| Liczba nowoutworzonych miejsc pracy | szt. | 20 | 31 |
| Liczba użytkowników zrewitalizowanego kompleksu geotermalnego | os./rok | 5 000 | 152 401 |
| Liczba budynków mieszkalnych objętych wsparciem | szt. | 1 | 1 |
| Liczba uczniów korzystających z odnowionej hali | os./rok | 1 200 | 9 810 |
| liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z odnowionej hali | os./rok | 400 | 130 |
| Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego | szt. | 20 | 0 |
| Liczba dzieci niepełnosprawnych, które skorzystały na dofinansowaniu przedszkola | os. | 6 | 0 |
| Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe | os. | 657 | 0 |
| Liczba szkół z wyposażeniami pracownikami przedmiotowymi | szt. | 1 | 0 |
| Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje | os. | 54 | 0 |
| Liczba nowych przedsiębiorstw ulokowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. | 5 | 2 |
| Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na rewitalizowanym obszarze | szt. | 12 | 45 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 100 | 240 |
| Liczba osób korzystających z usług on-line | os./rok | 1 000 | 1927 |
| Liczba osób objętych bezpłatnym dostępem do Internetu | os. | 1 100 | 0 |
| Liczba zaktywizowanych zawodowo i społecznie osób wykluczonych / bezrobotnych | os. | 20 | 142 |

| Wskaźniki oddziaływania | | | |
|---|----------------|------------|---------|
| Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem | szt. | 20 | 28 |
| Liczba rewitalizowanych obiektów | szt. | 2 | 2 |
| Liczba osób ze zwiększonym dostępem do usług specjalistycznych | os. | 200 | 0 |
| Powierzchnia zrewitalizowanych terenów | ha | 3,89 | 3,89 |
| Powierzchnia zmodernizowanej/ nowopowstałej infrastruktury drogowej | m ² | ok. 30 000 | 20 0479 |

Źródło: opracowanie własne, dane z Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach.

Zgodnie z powyższą tabelą w dużej mierze udało się osiągnąć założone wartości. W obszarze społecznym plany zostały zrealizowane w 80%, w środowiskowym w 100%, w gospodarczym w 85 % w technicznym w 75 %, a w funkcjonalno-przestrzennym w 100 %.

5. Stopień realizacji PR pod względem rzeczowym

W Programie Rewitalizacji Gminy Poddębice przewidziano do realizacji 4 główne cele zgodnie z którymi obrano odpowiednie kierunki działań:

I. OŻYWIENIE GOSPODARCZE TERENÓW REWITALIZOWANYCH POPRZEZ ROZWÓJ REKREACJI I REHABILITACJI LECZNICZEJ.

Kierunki działań:

- I.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych na bazie zasobów naturalnych gminy.
- I.2. Rozwój usług leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o źródła geotermalne.
- I.3. Rozwój oferty rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych opartej o źródła geotermalne.
- I.4. Rozwój przedsiębiorczości z ofertą uzupełniającą usługi kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego, a także w oparciu o potencjał wodny i energetyczny odwiertu geotermalnego.

II. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ

Kierunki działań:

- II.1. Podniesienie standardu wychowania przedszkolnego i szkolnego (podstawowego i gimnazjalnego), z uwrażliwieniem na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem.
- II.2. Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.
- II.3. Rozwój całorocznych form aktywności fizycznej mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. POPRAWA WIZERUNKU OBSZARU REWITALIZOWANEGO

Kierunki działań:

- III.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
- III.2. Rozwój form współpracy administracji z mieszkańcami z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji.

III.3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru.

IV. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZOWANEGO

Kierunki działań:

IV.1. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

IV. 2. Inicjowanie powstawania organizacji pozarządowych na obszarze zdegradowanym.

IV.3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, w szczególności osób z dysfunkcjami oraz dzieci i młodzieży.

Cele i kierunki zostały ustalone zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami obszaru rewitalizacji do których zaliczono:

- ograniczenie liczby osób uzależnionych od pomocy społecznej;
- ograniczenie poziomu bezrobocia;
- ograniczenie wystąpień zdarzeń o charakterze przestępczym;
- podniesienie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji;
- przywrócenie ładu przestrzennego;
- modernizacja bazy sportowej i propagowanie aktywnego stylu życia;
- rozwój komunikacji;
- rozwój bazy turystycznej i przedsiębiorczości;
- rozwój turystyki leczniczej i aktywizacja osób z dysfunkcjami;
- wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

W poniższej tabeli oznaczono cele i kierunki działań, które realizowały przedsięwzięcia zawarte w PR:

TABELA 5. CELE I KIERUNKI W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Numer projektu Cel główny i kierunek działań | Projekty podstawowe | | | | | Projekty uzupełniające | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| II.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Źródło: opracowanie własne, dane z dokumentu: Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023.

W ramach Celu I zrealizowano w pełni 8 z 13 przedsięwzięć zgodnych lub częściowo zgodnych z tym celem, w ramach Celu II udało się zrealizować 9 na 14 projektów, w ramach celu III jest to 10 na 16 przedsięwzięć, a w ramach celu IV - 10 na 16 projektów. Stopień realizacji celów przedsięwzięć pod kontem kierunków działań przedstawia się następująco:

| | | | |
|------------|----------------|-----------------|----------------|
| I.1 – 50 % | II.1 – 66,67 % | III.1 – 55,56 % | IV.1 – 61,54 % |
| I.2 – 50 % | II.2 – 75 % | III.2 – 75 % | IV.2 – 100 % |
| I.3 – 50 % | II.3 – 64,29 % | III.3 – 54,55 % | IV.3 – 66,67 % |
| I.4 – 60 % | | | |

Biorąc pod uwagę założone w PR wskaźniki realizacji celów widać, że w dużej mierze udało się osiągnąć docelowe wartości.

TABELA 6. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW

| Cel Strategiczny | Nazwa wskaźnika | Wartość bazowa (stan na 2014 r.) | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta (stan na 2021 r.) | Dynamika zmian |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| I | Wskaźnik bezrobocia (udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności) [%] | 4,1 | 3,5 | 2,7 | + |
| | Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. ludności) | 95,0 | >95,7 | 103,8 | + |
| | Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1 tys. ludności | 8,3 | >8,5 | 7,1 | - |
| II | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem | 67,3 | 84,1 | 95,65 | + |

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|----------|---|
| | przedszkolnym | | | | |
| | Miejsca noclegowe w obiektach turystycznych | 54 | ok. 90 | 30 | - |
| | Turyści w obiektach noclegowych (w ciągu roku) | 2 154 | ok. 4 500 | 2 500 | + |
| | Wydatki budżetu na oświatę i wychowanie na 1 mieszkańca | 937,42 | 1 203,19 | 1 277,08 | + |
| III | Liczba wydanych „Niebieskich kart” na 1 tys. mieszkańców | 1,8 | 1,5 | 0,6 | - |
| | Miejsca noclegowe w obiektach turystycznych | 54 | ok. 90 | 30 | - |
| IV | Udział osób korzystających ze środków pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem [%] | 6,1 | 5,5 | 4,55 | - |
| | Liczba wydanych „Niebieskich kart” na 1 tys. mieszkańców | 1,8 | 1,5 | 0,6 | - |
| | Wydatki budżetu na pomoc społeczną na 1 mieszkańca | 1249,53 | 583,74 | 226,68 | - |
| | Liczba osób z przyznanymi zasiłkami stałymi na 1 tys. ludności | 4,6 | 3,8 | 50,18 | + |
| | Liczba organizacji pozarządowych | 22 | 25 | 25 | + |

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz GUS BDL.

Na podstawie osiągniętych wartości można wnioskować o sukcesie inwestycji przeprowadzonych w ramach Programu oraz ich zgodności z założonymi celami. Korzyści z obranych kierunków działań są widoczne przede wszystkim w obszarze społecznym.

6. Monitoring finansowy

W badanym okresie, tj. do końca 2023 r. realizowanych bądź zrealizowanych powinno zostać 5 projektów inwestycyjnych, których wartości oraz źródła finansowania podano w poniższej tabeli:

TABELA 7. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PR

| Projekt | Planowany rok realizacji/Rok realizacji | Wartość projektu [zł] | Źródła i wartość finansowania [zł] | Dotychczas poniesione wydatki |
|---|---|-----------------------|---|-------------------------------|
| Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA) | 2017-2018/x | 620 742,50 | RPO Wł 2014-2020: 467 546,85 budżet Gminy Poddębice: 82 528,00 | 550 076,85 |
| Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach | 2017-2020/x | 59 500 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 41 117 886,18 PFRON: 1 285 103,63 budżet Gminy Poddębice: 51 432 802,67 | 93 835 792,48 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---------------|
| Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowej 2 | 2018-2019/x | 110 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 76 016,26 WFOŚiGW: 28 483,74 środki własne: 5 500 | 0,00 |
| Przebudowa/modernizacja hali sportowej i Gimnazjum | 2018-2019/x | 1 200 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 1 333 942,06 WFOŚiGW dotacja: 302 553,00 zł, pożyczka 129 665,00 budżet Gminy Poddębice: 1 322 916,06 | 3 089 076,12 |
| Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16 | 2017-2020/x | 13 270 516,94 | EFMR: 37 140,75 Środki krajowe: 6 554,25 budżet Gminy Poddębice: 56 244,96 | 99 939,96 |
| W krainie przedszkolaka | 2017-2018/x | 600 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 510 000,00 budżet Gminy Poddębice: 90 000,00 | 0,00 |
| Lepszy start | 2018/x | 500 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 425 000,00 budżet Gminy Poddębice: 75 000,00 | 0,00 |
| Drogi dojazdowe do kompleksu geotermalnego: c. od ul. Mickiewicza do zjazdu do Geotermii Poddębice d. rozbudowa ulic: Zielonej i Targowej | a. 2018/x b. 2017-2018/x | a. 810 000,00 b. 10 300 000,00 | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: 2 641 028,00 RPO Wł 2014-2020: 5 532 904,28 budżet Gminy Poddębice: 3 724 701,15 | 11 898 633,43 |
| Przebudowa i rozbudowa dróg dojazdowych do kompleksu geotermalnego: ul. Jałowcowa, ul. Kochanowskiego i ul. Polna | 2019/x | 3 000 000,00 | Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: 1 500 000,00 Środki własne: 1 500 000,00 | 0,00 |
| Budowa teleinformatycznego systemu e-usług w Gminie | 2016-2018/x | 2 328 498,00 | RPO Wł 2014-2020: 1 528 643,20 budżet Gminy | 2 406 387,21 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--------------|
| Poddębice | | | Poddębice: 877 744,01 | |
| Aktywizacja osób bezrobotnych | 2017-2018/x | 400 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 6 523 447,26 Środki własne Powiatu Poddębickiego: 1 151 290,69 | 7 674 737,95 |
| Rodzina pod parasolem | 01.09.2016 – 30.06.2018/x | 760 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 455 110,63 środki PCPR w Poddębicach: 80 880,00 | 535 990,63 |
| Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Balneologii w ramach turystyki zdrowotnej w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach | 2017-2019/x | 48 000 000,00 | RPO Wł 2014-2020: 40 800 000 budżet Powiatu Poddębickiego: 7 200 000,00 | 0,00 |
| Przystosowanie budynku Internatu w Poddębicach do pełnienia funkcji turystyki zdrowotnej – bazy noclegowej | 2017-2018/x | 2 978 040,00 | RPO Wł 2014-2020: 2 100 000,00 budżet Powiatu Poddębickiego: 878 040,00 | 0,00 |
| Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie Domu Diennej Opieki Medycznej przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach | 2016-2018/x | 1 000 000,00 | PO WER 2014-2020: 865 610,72 budżet NZOZ MOŻ-MED. S.J.: 26 771,47 | 892 382,19 |
| Pomagajmy sobie | 2017-2018/x | 30 000,00 | Środki Gminy Poddębice: 30 000,00 | 0,00 |
| Aktywny Poddębiczanie | 2018/x | 50 000,00 | PO WER 2014-2020: 47 500,00 środki Gminy Poddębice: 2 500,00 | 81 992,88 |

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Koszt wszystkich zgłoszonych inwestycji podstawowych oszacowano na wysokość 74 701 259,44 zł, z czego na wkład własny (podmiotów realizujących projekt) składać się miała kwota 5 523 077 844,11 zł. Pozostała kwota pochodzić miała ze środków programów operacyjnych.

Analizując stopnia realizacji PR pod względem finansowym wyliczono, iż na wszystkie projekty inwestycyjne, w tym uzupełniające, w latach 2017-2023 w rzeczywistości wydatkowano 121 065 009,70 zł, z czego wkład własny stanowił 58 758 379 zł, zaś ze źródeł zewnętrznych pochodziło 62 306 630,69 zł (w tym: środki unijne – 57 948 281,06 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 2 641 028,00 zł, WFOŚiGW – 432 218 zł i PFRON 1 285 103,63 zł).

Na realizację inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej Gmina Poddębice w Poddębicach przeznaczyła kwotę 111 329 829,20 zł, z czego 49 550 516,47 zł pochodzi ze środków UE, 2 641 028 zł to środki z PRGiPID 2016-2019, a 302 553,00 WFOŚiGW pożyczka i 129 665,00 WFOŚiGW dotacja, PFRON: 1 285 103,63 zł). Na realizację inwestycji dotyczących obszaru społecznego przeznaczono kwotę 9 735 180,50 zł, w tym środki unijne: 8 359 215,46 zł. Na realizację zadań związanych z rozwojem turystyki i poprawy jakości środowiska przyznano kwotę 96 924 868,60 zł, w tym środki unijne: 42 451 828,24 zł, WFOŚiGW – 432 218,00 i PFRON: 1 285 103,63).

7. Wnioski i analiza czynników ryzyka oraz uwarunkowań wpływających na możliwości realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji

W latach obowiązywania obecnego PR, istotnym czynnikiem wpływającym na stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych była sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz pandemia COVID-19. Wzrost cen towarów i usług skutkował znacznym wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w wybranych przypadkach koniecznością ograniczenia ich zakresu.

Rewitalizacja to proces długotrwały i trudny, w trakcie którego napotyka się wiele trudności. Podczas jego monitoringu i oceny stopnia realizacji poszczególnych projektów należy wziąć pod uwagę, że niemożliwym jest pełne dostosowanie działań do całkowitego przewyższenia zjawisk składających się na kryzys danego obszaru. Niedostosowanie polega najczęściej na deficycie przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej lub na tym, iż przewidziane inwestycje infrastrukturalne nie przyczynią się efektywnie do osiągnięcia deklarowanych celów rewitalizacji. Do pozostałych przeszkód w 100% realizacji planu można zaliczyć brak środków publicznych na sfinansowanie potrzeb dla działań zapisanych w programie i przyjętych do realizacji w wystarczającym zakresie, niedysponowanie odpowiednimi środkami w budżecie gminy i zarazem brak środków zewnętrznych w postaci ogłoszonych konkursów dedykowanych bezpośrednio procesom rewitalizacji oraz brak odpowiednich instrumentów prawnych skutkujących między innymi ograniczeniem możliwości oddziaływania na stan nieruchomości, który nie jest własnością komunalną.

Spis tabel

| | |
|--|----|
| TABELA 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. MONITORINGU | 6 |
| TABELA 2. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH | 13 |
| TABELA 3. PODSUMOWANIE STOPNIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ | 16 |
| TABELA 4. WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU I ODDZIAŁYWANIA | 17 |
| TABELA 5. CELE I KIERUNKI W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ..... | 19 |
| TABELA 4. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW | 20 |
| TABELA 6. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PR..... | 21 |

Spis ilustracji

| | |
|--|----|
| MAPA 1. STREFA PRZEZNACZONA DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH..... | 9 |
| WYKRES 2. LICZBA OSÓB W GRUPACH FUNKcjONALNYCH W LATACH 2016-2021 | 7 |
| WYKRES 3. WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STARSZYMI W LATACH 2016-2021 | 8 |
| WYKRES 4. URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI W LATACH 2016 - 2021 | 9 |
| WYKRES 5. LICZBA ZAMELDOWAŃ I WYMELDOWANI ORAZ SALDO MIGRACJI W LATACH 2016-2021..... | 9 |
| WYKRES 6. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE PODDĘBICE W LATACH 2016-2021..... | 10 |